

по адресу:

г. Яровое, ул. Пушкина дом № 4

АКТ

общего (всеннего) осмотра дома

« 02 » 04 2025 г.

Директор ООО «Коммунальщик»

В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1959	кирпичные	2	нет	шатровая, металлическая, с организованным водоотводом
					2011г. – (по ФЗ № 185): Ремонт крыши, фасада, отмостки, установка счетчиков (ОДПУ).

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния. Наименование дефектов, выявленных в период осмотра		Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.		
Отмостка	Состояние удовлетворительное. 1. Частичное шелушение верхнего слоя бетона в отдельных местах (по периметру). 2. Поперечные трещины (по периметру).		капитальный ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное. 1. Выцветание и шелушение окрасочного слоя в отдельных местах (по периметру). 2. Отслоение штукатурки в отдельных местах (по периметру).		текущий ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. 1. Мелкие трещины по штукатурке (угол северо-запад). 2. Частичное отслоение штукатурного слоя: Юг – шестое окно от западного угла), Север – пятое окно от западного угла), Угол карниза (северо-запад). 3. Деформация металлических отливов водосточных труб (юг, по углам).		текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.		
Балконы	Состояние удовлетворительное.		
Окна	Состояние удовлетворительное.		
Подъезды	Состояние удовлетворительное.		
Крыша	Состояние удовлетворительное.		

Система отопления	Состояние удовлетворительное. Наружная коррозия трубопровода: Ø 32 – 0,15 м (у запорной арматуры).	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Подпольная разводка.	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Подпольная разводка.	капитальный ремонт
Система канализации	Подпольная разводка.	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 173-2 от 28.10.2022 г.).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.