

0, по адресу:

г. Яровое, квартал «В» дом № 22

## АКТ

общего (осеннего) осмотра дома  
« 20 » 09 2024 г.

Директор ООО «Коммунальщик»  
В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1992	железобетонные стеновые панели	5	да	железобетонные лотковые плиты, ливнеприёмный лоток Не проводился.

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.  
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Состояние удовлетворительное. 1. Шелушение верхнего слоя бетона на площадке в б-м подвале. 2. Конгр уклон площадки спуска в подвал 5-й подъезд.	текущий ремонт
Отмостка	Частичное разрушение верхнего слоя, местами проседание, наличие в отдельных местах конгр уклонов к дому (по периметру).	капитальный ремонт
Цоколь	Выпучивание и шелушение окрасочного слоя (по периметру).	капитальный ремонт фасада
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. Выпучивание окрасочного слоя.	капитальный ремонт фасада
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	
Лоджии	1. Выпучивание и шелушение окрасочного слоя экранов и стоек лоджий. 2. Шелушение защитного слоя бетона боковой поверхности плит стоек лоджий. кв. № 6 (запад – левая, правая), 54 (правая). 3. В отдельных местах на стойках лоджий выступление наружку арматуры. 4. Шелушение защитного слоя бетона боковой поверхности плит перекрытия лоджий. кв. № 10 (запад, восток), 53. 5. Шелушение защитного слоя бетона боковой поверхности плит экрана лоджии. кв. № 10 (запад), 24, 52, 69.	капитальный ремонт фасада
Окна	Состояние удовлетворительное. частично отсутствует внутреннее остеключение в подъездах № 3, 4, 5 (створки, стекло).	текущий ремонт

	<p>Состояние удовлетворительное.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Шелушение защитного слоя бетона нижней и боковой поверхности плит козырьков над входом в подъезды № 1, 3, 6.</li> <li>На входах в подъезды № 3, 4 высокий уровень плит на входе.</li> <li>Зазор по всей длине (3м на 5см) между 3-й ступенью и плитой входа подъезда № 6, разрушение кромок ступеней.</li> <li>Проседание ступеней у входа в 5-й подъезд, щель 10 см по всей длине.</li> <li>Проседание 2-й ступени с зазором 5см от плиты в 4-м подъезде.</li> </ol>	капитальный ремонт фасада
Подъезды	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ливнеприёмный лоток – кровельное покрытие в удовлетворительном состоянии.</li> <li>частичное разрушение защитного слоя бетона верхней поверхности плиты: Запад – над кв. № 10 (2 шт.), 38, 39, 52, 53, 54, 68, 78 (3 шт.). Восток – над кв. № 10 (зап, кухня), 23 (зап, кухня), 37 (кухня), 39 (2 шт.), 67 (кухня), 78 (кухня), лестничной площадкой подъезда № 1, 3, 5, 6.</li> <li>частично отсутствует металлическая обделка парапетов: север - 1м, юг - 0,5м.</li> <li>Оторваны дверные полотна на будках выхода на крыльцо над подъездами № 1, 6.</li> <li>Наличие трещин со следами протекания на нижней поверхности плит покрытия кровли.</li> </ol>	текущий ремонт
Кровля	<p>Состояние удовлетворительное.</p> <p>Отсутствует запорная арматура на сбросниках стояков: Ø 15 – 44 шт.</p>	капитальный ремонт
Система отопления	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	<p>Система отопления - прибор учёта установлен.</p> <p>Система ГВС – прибор учёта установлен.</p> <p>Система ХВС – прибор учёта установлен.</p>	капитальный ремонт
Системы электроснабжения и освещения	<p>Состояние удовлетворительное.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 133-3 от 13.08.2021 г.)</li> <li>Произвести замену приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ.</li> </ol>	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	текущий ремонт
Доски обшивложений в подъездах МКД	Частичное разрушение кирпичной кладки и покрытия венткоробов в чердачном помещении.  Установлены. Состояние удовлетворительное.	 Вакалов Е.А.

Члены комиссии: зам. директора

Куликов В.Г., начальник ТО

Вакалов Е.А.