

АКТ

общего (весеннего) осмотра дома
« 25 » 05 2023 г.


В.Г. Шульдяков

по адресу:
г. Яровое, ул. Ленина дом № 18

Общие сведения по дому			
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей
ООО «Коммунальщик»	1960	кирпичные	2
			да
			Наличие подвала
			Кровля
			шатровая, металлическая

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Треснута облицовочная плитка по цоколю входа в подвал.	текущий ремонт
Отмостка	Выкрашивание верхнего слоя, нарушение целостности – запад, юг.	текущий ремонт
Цоколь	Маленький уклон жестяного отлива и отсутствие герметизации заделки в стену (брызги воды разрушают штукатурку).	текущий ремонт
Стены наружные	1. Отслоение окрасочного слоя местами, мелкие, нитевидные трещины. 2. Отслоение штукатурки, восток - 2 м ² . 3. Отслоение штукатурки примыкания стен к цоколю по периметру.	текущий ремонт
Балконы	Состояние удовлетворительное.	
Окна	Состояние удовлетворительное.	
Подъезды	1. В 1-м подъезде выбоины и шелушение бетона входной плиты в подъезд. 2. Нарушено крепление козырька над входом во 2-й подъезд.	текущий ремонт
Крыша	Состояние удовлетворительное.	
Система отопления	Чердачная разводка – состояние удовлетворительное. Магистральные трубы на чердаке металлические, на отдельные стояки квартир выполнена замена металлических труб на пластиковые с выводом их и мест соединения на чердак. Пластиковые трубы не закреплены, изогнуты, места соединения находятся под изоляцией (труднодоступны для осмотра). В отдельных местах изоляция нарушена и ее недостаточно.	
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	

Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	
Система канализации	Состояние удовлетворительное.	
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления - прибор учёта установлен. Система ГВС - прибор учёта установлен. Система ХВС - прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 172-2 от 22.09.2022г.).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное.	



Члены комиссии: зам. директора

Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.