

по адресу:  
г. Яровое, квартал «А», дом № 36

АКТ  
общего (первичного) осмотра дома при передаче в ООО «Коммунальщик»  
« 27 » апреля 2023 г.

Директор ООО «Коммунальщик»  
  
V.G. Шульяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1979	железобетонные стеновые панели	5	да	железобетонные лотковые плиты, ливнеприёмный лоток капитальный ремонт крыши – 2022 г.
Предыдущая эксплуатирующая организация: ООО «УК Яровое».					
Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.					
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:					
Части здания и конструкций		Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра		Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)	
Фундамент		Состояние удовлетворительное.			
Подвал		Состояние удовлетворительное. 1. Входные деревянные дверные блоки в удовлетворительном состоянии (по сроку эксплуатации требуется капитальный ремонт). 2. Выступление высолов на поверхности наружных стеновых панелей под кв. № 11 (север). 3. Проседание площадок в подвалах № 2 (щель между тротуарным покрытием), № 3, № 5 (скол верхней ступени), № 6 (конкр уклон площадки).		капитальный ремонт (замена)	
Отмостка		4. Щель между площадкой и прымыкающей панелью 5 см. 5. 1-й подвал, выкрашивание верхнего слоя бетона площадки,площадка ниже уровня земли. 1. Север – частичное разрушение верхнего слоя, проседание под лоджиями, наличие конта уклона к дому (западный угол, восточный угол). Проседание верхних площадок входа в подвалы № 1 – 6. 2. Запад – проседание под лоджией кв. № 71. 3. Юг – частичное разрушение верхнего слоя, проседание, конта уклоны (в районе кв. № 11, 26, 42, 56, 57, 70, восточный и западный углы). 4. Восток – в отдельных местах разрушение верхнего слоя, проседание		капитальный ремонт	
Цоколь		1. Частичное разрушение бетона в отдельных местах нижней поверхности плит входа в подвал № 2, 3, 4, 5, 6. 2. Шедущение окрасочного слоя (по периметру)		капитальный ремонт	
Стены наружные		Состояние удовлетворительное. Температурные швы – состояние удовлетворительное.			
Перекрытия		Состояние удовлетворительное.			
Лоджии		Состояние удовлетворительное. 1. Шедущение защитного слоя бетона боковой поверхности плит стоек лоджий: кв. № 9 (правая), 20 (правая), 23 (правая), 50 (правая), 52 (правая), 53 (правая), 54 (левая), 67 (правая), 68 (левая), 73 (левая). 2. Разрушение защитного слоя бетона нижней поверхности (с оголением арматуры) плит перекрытия лоджии кв. № 68 (3 м). 3. Трешины по заделке швов между стоек лоджий из цементного раствора, местами выпадение: кв. № 12, 17, 25, 39, 52. 4. Кровельное покрытие лоджий квартиры № 53 (север) в плохом техническом состоянии (порывы, трещины, местами		Капитальный ремонт	

		отсутствие).	весьного покрытия
		5. Частично завёрнуто кровельное покрытие над кв. № 54 (восточный угол). 6. Отслоение прымыкания кровельного покрытия к стене над кв. № 24 (3 м).	
Окна		Внутреннее остекление (отсутствуют створки): Подъезд № 1 (между 2 и 3, 3 и 4 эт.) Подъезд № 5 (между 3 и 4, 4 и 5 эт.)	капитальный ремонт Подъезд № 2 (между 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5 эт.) Подъезд № 6 (2 и 3, 3 и 4, 4 и 5 эт.)
Подъезды	Состояние удовлетворительное.	Выполнен капитальный ремонт крыши в 2022 г, крыша находится на гарантии в течение 5 лет по окончании ремонта.	
	<b>Выявлены дефекты капитального ремонта:</b>		
Крыша	1. Наплавляемый материал в многочисленных местах по всей кровле имеет отслоения (не проклеены между собой слой). 2. частичное отслоение наплавляемого материала в местах прымыкания к вентиляционным шахтам и выводам канализационных оголовков. 3. Не проклеены (не промазаны мастикой или не запаялены)стыки швов в местах прымыканий. 4. Вывалился дверной блок будки выхода на кровлю в подъезде № 1, в подъезде № 6 дверной блок шатается. Дверные блоки установлены на пену, без закрытия пены деревянными напильниками (пена от солнца разрушилась). 5. Сломаны (15 шт) и сложены в чердаке пластиковые трубы оголовков канализации. 6. Отсутствуют защитные решетки ливнеприемных воронок (6 шт). 7. Молниезадатка (круг Ø8) не закреплен на фасаде и крыше, свободно лежит в ливнеприемном лотке. Над подъездом № 6 контур рассоединен с опуском по фасаду. 8. Крепления зонтов вентиляционных шахт в отдельных местах расшатаны или отсутствуют.	Устранение дефектов капитального ремонта по гарантии Региональным оператором Алтайского края	
Система отопления	Состояние удовлетворительное (работоспособная).	Состояние удовлетворительное (работоспособная).	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	1. Глубокая точечная коррозия трубопровода ДУ-50 - весь. (подв. № 1) 2. Глубокая точечная коррозия трубопровода ДУ-57 - 1 место (подв. № 3) 3. Глубокая точечная коррозия врезки - 1 м (подв. № 5) 4. Глубокая точечная коррозия врезки - 1 м (подв. № 6)		капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная). 1. Глубокая точечная коррозия трубопровода ввода Ø80 - 7 м (подв. № 4). 2. Глубокая точечная коррозия трубопровода - 1 место (подв. № 5).		капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное (работоспособная).	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Состояние удовлетворительное (работоспособная).	Состоит из заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 122-2 от 16.07.2021 г.). Произвести замену приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ.	капитальный ремонт
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное.		текущий ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.		
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное.		

Члены комиссии: зам. директора

Вакалов Е.А.

Куликов В.Г., начальник ТО