

АКТ

по адресу: г. Яровое, квартал «А», дом № 2
 общего (весеннего) осмотра дома
 « 04 » 03 2025 г.

В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1990	кирпичные	9	да	плоская, рулонная, с внутренним водостоком
					2018г. – (Региональный оператор Алтайского края): Замена лифта.

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
 Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния. Наименование дефектов, выявленных в период осмотра.		Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.		
Подвал	Состояние удовлетворительное. Деревянный дверной блок входа в подвал в изношенном техническом состоянии. Площадка входа в подвал – выбоины и шелушение бетона (2,5м ²).		капитальный ремонт (замена) текущий ремонт
Отмостка	Состояние удовлетворительное.		
Цоколь	Состояние удовлетворительное.		
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. 1. Северо-западный угол (в месте слива с кровли над мусорокамерой) – высолы и шелушение кирпича на площади до 4 м ² . 2. Установлен кондиционер: на наружной стене (кв.№ 4).		текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.		
Лоджии	Состояние удовлетворительное. Установлены кондиционеры: на стойках лоджии (кв.№ 1, 6, 8), на экране лоджии (кв.№ 26, 30).		
Окна	Состояние удовлетворительное.		
Подъезды	Состояние удовлетворительное. Отсутствие плитки отдельными местами на лестничных и межэтажных площадках (0,6 м ²).		текущий ремонт капитальный ремонт
Крыша	1. Наличие застойных зон в отдельных местах. 2. Частичное разрушение промазки примыканий кровельного ковра к парапетам. 3. Выкрашивание бетона железобетонных плит зонтов над оголовками вентшахт. 4. Не закреплено ограждение на парапете (с северной стороны).		капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система отопления	Состояние удовлетворительное.		

Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное. Точечная коррозия трубопровода: Ø 57 - 2,5 м.	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система канализации	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. 1. Согласно заключений о соответствии электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 204-6 от 09.11.2022 г.) 2. Отсутствуют защитные плафоны приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ (10 шт).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Лифты	Состояние удовлетворительное. (выполнен капитальный ремонт в 2018 г.)	
Мусоропровод	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора

Куликов В.Г., начальник ТО

Вакалов Е.А.