

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1959.	кирпичные	2	нет	шатровая, металлическая, с организованным водоотводом
					2010г. – (по ФЗ № 185): Ремонт крыши, фасада, отмостки, установка счетчиков (ОДПУ).

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
 Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра		Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.		
Отмостка	Состояние удовлетворительное. Поперечные трещины в отдельных местах (по периметру). Проседание грунта у отмостки напротив окна квартиры № 1.		капитальный ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное. Выполнена обделка металлическим профлистом.		
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. Выполнена обделка металлическим сайдингом.		
Балконы	Состояние удовлетворительное.		
Окна	Состояние удовлетворительное.		
Подъезды	Состояние удовлетворительное.		
Крыша	Состояние удовлетворительное. Течь по стыкам в водосточных желобах в отдельных местах (по периметру).		текущий ремонт
Система отопления	Напольная разводка по квартирам (работоспособная).		капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная).		капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная).		капитальный ремонт

Система канализации	Подпольная разводка (работоспособная).	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. Согласно заключения о соответствии электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 173-3 от 28.10.2022 г.).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлена. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.