

по адресу:

г. Яровое, ул. Заводская дом № 16

общего (первичного) осмотра дома при передаче в ООО «Коммунальщик»

АКТ

« 27 » 07

2022 г.

Директор ООО «Коммунальщик»

В.Г. Шульдяков

Общие сведения по дому				
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала
ООО «Коммунальщик»	2010 г. – капитальный ремонт по ФЗ № 185	кирпичные	2	нет
Предьдущая эксплуатирующая организация: ООО «УК Яровое».				

Комиссия в составе: начальник ТО Куликов В.Г., энергетик Дейнега Е.М. произвела общий осмотр дома.  
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Отмостка	Состояние удовлетворительное Шелушение бетона по периметру	текущий ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное Мелкие трещины, отслоение окрасочного слоя, частичное отслоение штукатурного слоя-северная сторона.	текущий ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное 1. Частичное отслоение штукатурного слоя по карнизу и пояскам, оконным проёмам (по периметру). 2. Мелкие трещины по окрасочному слою в отдельных местах (по периметру). 3. Отсутствуют отчёты от водосточных труб.	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное	
Балконы	Состояние удовлетворительное 1. Частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоёв боковой поверхности плит (восток) 2. Ржавчина на металлических основаниях.	текущий ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное	
Подъезды	Состояние удовлетворительное	
Крыша	Состояние удовлетворительное	
Система отопления	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)

Система холодного водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система горячего водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система канализации	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 162-1 от 08.10.2021г.). 2. Отсутствует освещение на входе в подъезд № 2.	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены	

Члены комиссии: начальник ТО



Куликов В.Г.,

энергетик



Дейнега Е.М.