

по адресу:

г. Яровое, ул. Алтайская дом № 1

АКТ

общего (весеннего) осмотра дома
« 12 » 03 2025 г.

Директор ООО «Коммунальщик»

В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1952	кирпичные	2	нет	шатровая, металлическая (с организованным водоотводом)
					2010г. – (по ФЗ № 185): Ремонт крыши, фасада, установка счетчиков (ОДПУ).

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра		Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.		
Отмостка	Состояние удовлетворительное.		
Цоколь	Состояние удовлетворительное. Мелкие волосяные трещины по периметру.		текущий ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. 1. Мелкие трещины по окрасочному слою в отдельных местах (по периметру). 2. Шелушение окрасочного слоя в отдельных местах. 3. Север – частичное отслоение штукатурного слоя откосов в отдельных местах. 4. Отслоение окрасочного слоя и штукатурки по пояску запад. 5. Отслоение окрасочного и штукатурного слоя местами восток.		текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.		
Балконы	Состояние удовлетворительное. 1. Коррозия металлической отделки нижней поверхности плиты кв. № 7. 2. Шелушение боковой поверхности штукатурки балконов кв. № 3, 4.		текущий ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное.		
Подъезды	Состояние удовлетворительное.		
Крыша	Состояние удовлетворительное.		
Система отопления	Напольная разводка (работоспособная).		капитальный ремонт

Система холодного водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная).	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Напольная разводка (работоспособная).	капитальный ремонт
Система канализации	Подпольная разводка (работоспособная).	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. Согласно заключения о соответствии электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 82-2 от 14.06.2019 г.).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.