

по адресу:

г. Яровое, ул. Заводская дом № 16

АКТ

общего (осеннего) осмотра дома
« 27 » 09 2024 г.

Директор ООО «Коммунальщик»

В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1951	кирпичные	2	нет	шатровая, металлическая, с организованным водоотводом
2010г. – (по ФЗ № 185): Ремонт крыши, фасада, отмостки, установка счетчиков (ОДПУ).					

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Отмостка	Состояние удовлетворительное. Шелушение бетона по периметру.	текущий ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное. Мелкие трещины, отслоение окрасочного слоя, частичное отслоение штукатурного слоя - северная сторона.	текущий ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. 1. Частичное отслоение штукатурного слоя по карнизу и поясам, оконным проёмам (по периметру). 2. Мелкие трещины по окрасочному слою в отдельных местах (по периметру). 3. Отсутствуют отчёты от водосточных труб.	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	
Балконы	Состояние удовлетворительное. 1. Частичное отслоение штукатурного и окрасочного слоёв боковой поверхности плит (восток). 2. Ржавчина на металлических основаниях.	текущий ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное.	
Пользды	Состояние удовлетворительное.	
Крыша	Состояние удовлетворительное.	
Система отопления	Подпольная разводка (работоспособная).	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)

Система холодного водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная).	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система горячего водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная).	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Система канализации	Подпольная разводка (работоспособная).	капитальный ремонт (по сроку эксплуатации)
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 162-1 от 08.10.2021г.).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.